

MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS

(rašomas programos pavadinimas)
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2023 M.

2015 m. rugsėjo 4 d. Nr. 1V-693

(rašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas

Veiksniai*	Veiksmų pokyčių vertinimas**
Stiprybės	
1. Geografinės padėties patrauklumas bei išvystyta transporto infrastruktūra	1. Ši stiprybė išlieka reikšminga, toliau atliekami veiksmai siekiant išnaudoti šios stiprybės potencialą. 2. Demografinės senatvės koeficiento pokyčiai rodo, kad Vilkaviškio rajono savivaldybė senėja greičiau nei likusi šalies dalis. 2023 m. duomenimis, demografinės senatvės koeficientas Lietuvoje – 134, Vilkaviškio rajono savivaldybėje – 166. 3. Miestų infrastruktūra toliau plėtojama ir 2014-2020 metų ES investicijų laikotarpiu – Vilkaviškio rajono savivaldybė investuoja į savivaldybių centrų sutvarkymą, patrauklumo didinimą, kas sudarys prielaidas Vilkaviškio rajonui išlaikyti gyventojus.
2. Demografinės senatvės koeficientas yra mažesnis nei šalyje	
3. Sudarytos palankios prielaidos gyventi miestuose	
Silpnybės	
1. Darbo jėgos pasiūlos struktūrinis neatitikimas darbo rinkos poreikiams	1. 2024 m. nedarbo lygis Vilkaviškio rajono savivaldybėje sudarė 11,2 proc. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu nedarbo lygis sumažėjo 0,6 proc. punkto. Lyginant su bendru šalies rodikliu šis rodiklis yra gana aukštas (Lietuvos rodiklis – 7,8 proc.). Laisvų darbo vietų skaičius Vilkaviškio rajono savivaldybėje per 2023 m. sudarė 1 045 (56 laisvos darbo vietos buvo registruotos darbui užsienyje). 2. Bendrojo vidaus produkto 1/gyv. tūkst. Eur atotrūkis tarp šalies ir Marijampolės regiono kasmet didėja (2022 m. bendrasis vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam gyventojui Marijampolės apskrityje siekė 60,4 proc. Kaip ir ankstesniais metais BVP, tenkančio vienam gyventojui, atotrūkis tarp Vilniaus ir kitų apskričių išlieka didelis – Vilniaus apskrityje šis rodiklis daugiau nei 2 kartus viršijo Marijampolės apskrities rodiklį ir sudarė 148,5 proc.) (rodikliai už 2023 m. ataskaitos pildymo metu Valstybės duomenų agentūros nepateikti). 3. Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų nuosekliai auga Vilkaviškio rajono savivaldybėje (Vilkaviškio rajono savivaldybėje lyginant su 2021 m. šis rodiklis išaugo 4,37 proc. ir 2022 m. sudarė 597 automobilius tenkančius 1000 gyventojų, Lietuvos rodiklis - 507). Vilkaviškio rajono savivaldybėje kelių eismo įvykių skaičius (toliau – EĮ) 2023 m. palyginus su 2022 m. išaugo 3,45 proc. (2022 m. – 29 EĮ, 2023 m. – 30 EĮ), 2022 m. kelių eismo įvykiuose žuvusių asmenų skaičius Vilkaviškio rajono savivaldybėje – 4 (2021 m. žuvusių nebuvo), kelių eismo įvykiuose sužeistųjų skaičius lyginant su 2021 m. išaugo 29,17 proc. ir buvo 31 asmuo (2021 m. sužeistųjų skaičius buvo 24 asmenys) (rodikliai už 2023 m. ataskaitos pildymo metu Valstybės duomenų agentūros nepateikti).
2. Ekonomikos našumas yra mažesnis negu šalies	
3. Fiksuojamas žemas eismo saugumo lygis	
Galimybės	
1. Miestų teritorijų (kaip gyvenamosios vietos) patrauklumo didėjimas aplinkinių regionų ir kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojams	1. 2022 m. lyginant su 2021 m. darbuotojų skaičius Marijampolės apskrityje išaugo 0,19 proc. ir sudarė 38 861 darbuotojus. 2022 m. darbuotojų paslaugų, statybos sektoriuose daugėja (daugiausiai darbuotojų išaugo administraciniame ir aptarnavimo veiklos (16,42 proc.), statybų sektoriuje (10,18 proc.), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos (10,98 proc.) sferose). Marijampolės regione vidutinių miestų patrauklumui didinti investuojama į viešąją infrastruktūrą (rodikliai už 2023 m. ataskaitos pildymo metu Valstybės duomenų agentūros nepateikti).
2. Auganti lietuviškų prekių paklausa užsienio rinkose	2. Lietuviškos kilmės prekių eksportas Marijampolės apskrityje 2023 m. palyginus su 2022 m. sumažėjo 12,82 proc. (2020 m. Marijampolės apskrityje buvo eksportuojama už 478,0 mln. Eur, 2021 m. - 658,3 mln. Eur, 2022 m. - 848,4 mln. Eur, 2023 m. - 739,6 mln. Eur; iš jų į ES valstybes ekportas 2023 m. sudarė 78,23 proc. (2022 m. sudarė 80,04 proc.). Taigi, bendra tendencija išlieka – lietuviškos prekės užsienyje yra paklausios.
Grėsmės	
1. Gyventojų mažėjimas regione	1. Gyventojų skaičiaus mažėjimas viena didžiausių grėsmių ne tik šalies bet Vilkaviškio rajono savivaldybės plėtrai. Vilkaviškio rajono savivaldybėje vid. metinis gyventojų skaičiaus kitimas: 2017 m. - 37 473, 2018 m. - 36 108, 2019 m. - 35 316, 2020 m. - 34 666, 2021 m. - 35 368, 2022 m. - 34 942, 2023 m. - 34 426, 2024 m. - 33 906 (* išankstiniai duomenys). Gyventojų skaičiaus mažėjimui didelę neigiamą įtaką turi migracija (tiek šalies viduje, tiek į užsienio šalis) ir natūrali gyventojų kaita. Pastaraisiais metais gyventojų skaičiaus mažėjimui didelę įtaką padarė mirtingumas nuo COVID-19, kas turėjo įtakos natūraliai gyventojų kaitai (2017 m. natūrali gyventojų kaita buvo -253 asmenys, 2020 m. - -374 asmenys, 2021 m. - -481 asmenys, 2022 m. - -331 asmenys, 2023 m. - -347).
2. Išorinių investicijų tikslinių teritorijų vystymui sulėtėjimas	2. Neabejotinai, išorinių investicijų pritraukimą ir investuotojų pasirinkimą investuoti Vilkaviškio rajono savivaldybėje sustabdė ir padarė įtaką 2022 m. vasario 24 d. Rusijos pradedamas karas prieš Ukrainą, Vilkaviškio rajono savivaldybė turi išorinę sieną su Rusija, todėl investuotojai renkasi labiau patrauklias savivaldybes investuoti. Taip pat prasidėjus karui ir išaugus infliacijai išaugo statybos rangos darbų kainos, kas įtakoja savivaldybės plėtrą.

* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;

** Įvertinami veiksmų pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų, tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Programos įgyvendinimo rodikliai**	Programos įgyvendinimo veiksmai	Priemonės / veiksmai įgyvendinti programoje numatytus lėšų poreikis (Eur)	Priemonės / veiksmai įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)
------------------------------------	---------------------------------	---	---

Nr.	Tikslas / uždavinys / priemonės / veiksmo pavadinimai*	Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė****	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė****	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė*****	Veiksmą atitinkančio projekto Nr.*****	Iš viso	Planojamas skirti finansavimas (iš biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planojamas skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išmokėtas veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Papildoma informacija, paaiškinimai
1.1.2.1.	Priemonė: Kempingo infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje	nd	Produkto vertinimo kriterijus:	nd		nd					7 030 000,00	2 000 000,00	nd	nd	nd	nd	Prasome nurodyti, jeigu savivaldybės administracija vykdė veiksmus / projektus, neįtrauktus į ITVP pagal šią priemonę. Programoje produkto vertinimo kriterijų nenustatyta. Vilkaviškio r. sav. administracija pagal šią priemonę projektų nevykdė.
1.1.3.1.	Priemonė: Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešosios paskirties pastatuose (pagrindinėse mokyklose, lopšeliuose-darželiuose, administraciniuose, ligoninėse ir kt. pastatuose) Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio rajono savivaldybėse bei daugiabučiuose pastatuose Šakių rajono savivaldybėje	nd	Produkto vertinimo kriterijus:	nd		nd					18 385 000,00	nd	nd	nd	nd	nd	Prasome nurodyti, jeigu savivaldybės administracija vykdė veiksmus / projektus, neįtrauktus į ITVP pagal šią priemonę. Programoje produkto vertinimo kriterijų nenustatyta. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2020 m. pradėjo įgyvendinti projektą "Mokslų paskirties pastato, Vytauto g. 26, Vilkaviškyje, atnaujinimas (modernizavimas)". Projektas įgyvendinamas 2021 m.
1.1.4.1.	Priemonė: Socialinės atskirties mažinimas, užimtumo, verslumo bei bendradarbiavimo skatinimas rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategijas, panaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Miesto vietos veiklų grupių strategijų įgyvendinimas	nd	Produkto vertinimo kriterijus:	nd		nd					nd	nd	nd	nd	nd	nd	Prasome nurodyti, jeigu savivaldybės administracija vykdė veiksmus / projektus, neįtrauktus į ITVP pagal šią priemonę. Programoje produkto vertinimo kriterijų nenustatyta. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendino Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategiją. Strategijos vertė 912 590,70 Eur, iš jų: ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 838 847,04 Eur.
1.1.1v	Veiksmas: Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas priegrių sutvarkymas	P.B.238	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m²)	62 293,00		62 293,00	2018	2023	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-41-0004	2 116 987,06	1 900 932,47	216 054,59	2 169 624,97	1 953 540,93	216 084,04	Projektas baigtas įgyvendinti 2023-04-24.
1.1.2v	Veiksmas: Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos priegrių sutvarkymas	P.B.238	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m²)	14 241,00		9 903,00	2016	2017	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-41-0001	1 228 597,00	1 052 629,00	175 968,00	1 089 381,14	1 034 912,08	54 469,06	Projektas baigtas įgyvendinti 2017-04-05
1.1.3v	Veiksmas: Kompleksinis J. Basanavičiaus aikštės viešųjų erdvių sutvarkymas	P.B.238	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m²)	4 008,00		4 984,28	2018	2020	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-41-0003	836 416,00	773 685,00	62 731,00	668 531,95	618 392,04	50 139,91	Projektas baigtas įgyvendinti 2020-10-05.
1.1.4v	Veiksmas: Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas	P.B.238	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m²)	31 357,00		0,00	2018	2023	Įgyvendinamas projektas	07.1.1-CPVA-R-905-41-0006	721 467,23	667 350,54	54 116,69	576 033,19	538 551,22	37 481,97	Projektas įgyvendinamas, jo finansavimo sutartis įsigaliojo 2018-11-29. Projekto veiklos baigtos įgyvendinti 2023 m.
1.1.5v	Veiksmas: Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos upelio, Vytauto, Rimigaudo ir J. Basanavičiaus gatvių sutvarkymas, modernizavimas bei plėtra	P.B.238	Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m²)	48 565,00		48 555,00	2018	2021	Baigtas įgyvendinti	07.1.1-CPVA-R-905-41-0005	721 462,00	667 352,00	54 110,00	563 163,69	521 536,80	41 626,89	Projektas baigtas įgyvendinti 2021-06-16.
1.2.2.1.	Priemonė: Įstaigų veiklos optimizavimas ir efektyvumo didinimas Marijampolėje. Informacinių technologijų plėtra sveikatos priežiūros, socialinės paskirties įstaigose Marijampolėje, Marijampolės savivaldybės administracijos informacinių sistemų, elektroninių viešųjų paslaugų ir elektroninės demokratijos plėtra; Marijampolės regiono integruotų teritorinių investicijų valdymo informacinės sistemos sukūrimas; kokybės valdymo sistemų ir metodų diegimas Marijampolės savivaldybės administracijoje	nd	Produkto vertinimo kriterijus:	nd		nd					943 000,00	943 000,00	0,00	nd	nd	nd	Prasome nurodyti, jeigu savivaldybės administracija vykdė veiksmus / projektus, neįtrauktus į ITVP pagal šią priemonę. Programoje produkto vertinimo kriterijų nenustatyta. Vilkaviškio r. sav. administracija pagal šią priemonę projektų nevykdė.
1.3.1v	Veiksmas: Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies rekonstrukcija	P.B.214	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (Km)	0,20		0,20	2018	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-41-0004	102 636,00	87 241,00	15 395,00	102 635,81	87 240,43	15 395,38	Projektas baigtas įgyvendinti 2020-10-07.
1.3.2v	Veiksmas: Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies rekonstrukcija	P.B.214	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (Km)	0,19		0,18	2018	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-41-0005	85 542,00	72 711,00	12 831,00	85 416,21	72 603,77	12 812,44	Projektas baigtas įgyvendinti 2020-10-07.
1.3.3v	Veiksmas: Vilkaviškio miesto Kęstučio ir Maironio gatvių dalių rekonstrukcija	P.B.214	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (Km)	0,90		0,90	2018	2020	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-41-0003	556 847,00	445 944,00	110 903,00	556 847,33	445 943,98	110 903,35	Projektas baigtas įgyvendinti 2020-11-06.
1.3.9v	Veiksmas: Nauja Šiaurės g. ruožo tarp Vienybės ir Pilviškių gatvių statyba	P.B.214	Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (Km)	0,52		0,52	2018	2022	Baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-41-0008	749 177,89	335 992,00	413 185,89	739 787,15	331 780,43	408 006,72	Projektas baigtas įgyvendinti 2022-05-24

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatytas veiksmų, kuriais įgyvendinama programa priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.

** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslas (-ų), uždavinį (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelės pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas veiksmo produkto vertinimo kriterijų ir reikšmes turi atitikti veiksmų atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmų atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma „nd“.

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ių) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neiekti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.

**** Jeigu veiksmų atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.